

# Orientační plán rekonstrukce velkého výtahu v 804

## 1. týden, 23. - 27. ledna:

demontáž starého výtahu, práce ve výtahové šachtě

## 2. týden, 30. ledna - 3. února:

zednické práce, demontáž výtahových dveří, instalace nových dveří  
*(budou se nosit po schodišti)*

## 3. týden, 6. - 10. února:

zednické práce, demontáž výtahových dveří, instalace nových dveří, zahájení montáže nového výtahu v šachtě.

## 4. týden, 13. - 17. února:

montáž výtahu, kabiny

## 5. týden, 20. - 24. února:

dokončení montáže, uvedení výtahu do normálního provozu!

*Uvolněte prosím schodiště. Pro drobné „věcičky“ využijte prostor za malým výtahem. V patrech kde je hydrant, musí být k němu dobrý a volný přístup.*

