

Orientační plán rekonstrukce velkého výtahu v 805

1. týden, 3. - 6. ledna:

demontáž starého výtahu, práce ve výtahové šachtě

2. týden, 9. - 13. ledna:

zednické práce, demontáž výtahových dveří, instalace nových dveří
(budou se nosit po schodišti)

3. týden, 16. - 20. ledna:

zednické práce, demontáž výtahových dveří, instalace nových dveří, zahájení montáže nového výtahu v šachtě.

4. týden, 23. - 27. ledna:

montáž výtahu, kabiny

5. týden, 30. ledna - 3. února:

dokončení montáže, uvedení výtahu do normálního provozu!

Uvolněte prosím schodiště. Pro drobné „věcičky“ využijte prostor za malým výtahem. V patrech kde je hydrant, musí být k němu dobrý a volný přístup.

